

Émetteur:

Adressé à:

**SARL Karaman Fils**

1827 Route Royale  
73190 Challes Les Eaux

Tél.: 06 69 67 00 17

Email: contact@etskaramanfils.com

**PALMYRIMMO Promoteur Constructeur**

395 Avenue des Massettes  
73190 CHALLES LES EAUX  
Téléphone: 0479686252  
Fax: 0479686260

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	% préc.	%	% tot.	Total HT
11-1- Peinture glycerol sur bois (cadres portes & plinthes) ° Cadres de portes en bois	0%	0,00	1	0%	95%	95%	0,00
Rez	0%	20,00	9.36	0%	95%	95%	177,84
Sanitaires Isolés Rez	0%	20,00	6.24	0%	95%	95%	118,56
Etage	0%	20,00	9.36	0%	95%	95%	177,84
° Plinthes médium Localisation: selon plan	0%	0,00	1	0%	95%	95%	0,00
Rez	0%	20,00	14.9	0%	95%	95%	283,10
Sanitaires Isolés Rez	0%	20,00	1.5	0%	95%	95%	28,50
Etage	0%	20,00	28.6	0%	95%	95%	543,40
11-2- Peinture glycerol sur élévations fond placo (doublages et cloisons) ° Toutes faces de cloisons et doublages visibles sauf retombées de plafonds	0%	0,00	1	0%	95%	95%	0,00
Rez	0%	15,00	372.	0%	95%	95%	5 308,13
Sanitaires Isolés Rez	0%	15,00	37.5	0%	95%	95%	534,38
Etage	0%	15,00	577.	0%	95%	95%	8 230,80
Etage grande Hauteur nécessitant un échaffaudage	0%	40,00	137.4	0%	95%	95%	5 221,20
° Toutes retombées de plafonds (peinture mat sur fond SANS toile de verre) Localisation: selon plan	0%	0,00	1	0%	95%	95%	0,00
Rez	0%	20,00	6	0%	95%	95%	114,00
Etage	0%	20,00	1.96	0%	95%	95%	37,24

2/3

Montant HT du devis (ou contrat) : 21 868,40

## Facture de situation n°1 FA2310-0093 du 31/10/2023

Total HT				20 774,99
Total TTC				20 774,99
Payé				19 736,24
Reste à payer				1 038,75
Versements déjà effectués				
Règlement	Montant	Type	Num	
11/12/2023	19 736,24	Virement bancaire	VIREMENT DE COREB FA2310-0093 KARAMAN / ADEO AC01	

Reste HT à facturer 1 093,41