

Émetteur:

Adressé à:

**SARL Karaman Fils**

1827 Route Royale  
73190 Challes Les Eaux

Tél.: 06 69 67 00 17

Email: contact@etskaramanfils.com

**OPAC DE LA SAVOIE**

9 Rue Jean Girard-Madoux  
73024 CHAMBERY CEDEX

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	% préc.	%	% tot.	Total HT
<b>OPAC SAVOIE</b>	10%	0,00	1	95%	5%	100%	0,00
<b>AIX LES BAINS Foyer Les Grillons 3 - Rénovation de 19 chambres et salles de Bains Lot n°05 PLATRERIE - PEINTURE</b>							
<b>DESCRIPTIF TRAVAUX TRAVAUX PREPARATOIRES</b>	10%	35,00	23.8	95%	5%	100%	41,65
Démolition de cloison sur 50cm <i>Localisation : Cloison hall d'entrée</i>							
Dépose de porte	10%	110,00	19	95%	5%	100%	104,50
Dépose- repose d'équipement divers <i>Localisation : accessoires fixés au murs dans les chambres et wc</i>	10%	400,00	1	95%	5%	100%	20,00
Préparations des supports existants <i>Localisation : chambres + sdb</i>	10%	10,00	1710	95%	5%	100%	855,00
Tête de cloison bois	10%	45,00	47.5	95%	5%	100%	106,875
Déconstruction partielle des gaines techniques pour bâti support <i>Localisation : bâti support</i>	10%	110,00	19	95%	5%	100%	104,50
Reconstruction des gaines <i>Localisation : bâti support sdb</i>	10%	165,00	19	95%	5%	100%	156,75
Dépose de faïence murale <i>Localisation : au dessus des kitchenettes</i>	10%	15,00	27.4	95%	5%	100%	20,55
Préparation des supports après dépose de faïence <i>Localisation : au dessus des kitchenettes</i>	10%	15,00	27.4	95%	5%	100%	20,55
<b>TRAVAUX DE FINITION INTERIEURES</b>	10%	15,00	1342.4	95%	5%	100%	1 006,80
Revêtements muraux <b>Toile de verre</b> <i>Localisation : chambres, sdb et dessus des kitchenettes</i>							
Peinture sur toile de verre ou enduit plâtre <b>Mur</b> <i>Localisation : chambres + dessus des kitchenettes</i>	10%	10,00	1262.4	95%	5%	100%	631,20
<b>Plafond</b>							

Localisation : - chambres sur existants - sdb sur toile de verre neuve	10%	12,00	783	95%	5%	100%	469,80
<b>Peinture sur ouvrages bois</b> <b>Portes</b> Localisation : - porte sdb 2 faces - porte d'entrée 1 face	10%	11,00	114. 2	95%	5%	100%	62,81
<b>Porte vitrée</b>	10%	60,00	19	95%	5%	100%	57,00
<b>Plinthes</b> Localisation : chambres	10%	10,00	486. 4	95%	5%	100%	243,20
<b>Peinture sur ouvrage métallique</b> <b>Réseaux</b> Localisation : chambres et sdb	10%	10,00	190	95%	5%	100%	95,00
<b>Radiateurs</b>	10%	60,00	19	95%	5%	100%	57,00
<b>PLACARD</b> <b>Façade de placard - Lxh160x250cm</b> Localisation : pour création de placard à l'emplacement des anciennes kitchenettes	10%	200,00	19	95%	5%	100%	190,00
<b>Aménagement de placard</b> Localisation : placards à l'emplacement des anciennes kitchenettes	10%	180,00	19	95%	5%	100%	171,00
<b>TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES</b>	10%	0,00	1	95%	5%	100%	0,00
PLUS VALUE suite au Non conformité des placards inscrits dans la DPGF et CCTP Création de Placard dans l'ancienne Kitchenette	10%	150,00	19	95%	5%	100%	142,50
<b>REPRISE CLOISON S.D.B Chambre 203</b> Dépose de la Cloison Endommager Fourniture et Pose d'un BA18 Hydrofuge toute hauteur Fourniture et pose des Bandes Calicots	10%	200,00	1	95%	5%	100%	10,00
<b>NOUVELLE FACADE PORTE PLACARD</b> Prestation comprenant Uniquement La fourniture et Pose de facade de Placard Dépose et Evacuation des Anciens Placard à la charge du Service Technique du Site	10%	350,00	19	0%	100%	100%	6 650,00

--	--	--	--	--	--	--	--

**Facture de situation n°10 - DGD FA2312-0099 du 01/12/2023**

Total HT				11 216,68
Total TVA 10%				1 121,69
Total TTC				12 338,33
Payé				12 338,33
Reste à payer				0,00
Versements déjà effectués				
Règlement	Montant	Type	Num	
29/01/2024	12 338,33	Virement bancaire	VIREMENT DE OPAC DE LA SAVOIE VIR001833266 10 AIX/	

Reste HT à facturer 0,00