

Émetteur:

Adressé à:

SARL Karaman Fils

1827 Route Royale
73190 Challes Les Eaux

Tél.: 06 69 67 00 17

Email: contact@etskaramanfils.com

COMMUNE DE BARBY

6 Place de la Mairie
73230 BARBY
Téléphone: 0479330851
Email: mairie@barby73.fr

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	% préc.	%	% tot.	Total HT
MARCHER 22-177 LOT 11 PEINTURES	0%	0,00	1	95%	5%	100%	0,00
Rénovation du Centre de Loisirs les Mouettes							
3.1.1.1.1 Sur supports neufs	20%	16,00	15.9	95%	5%	100%	12,744
3.1.1.1.1 1 Plafonds neufs - Peinture acrylique mate lisse - Finition B			3				
3.1.1.1.1 2 Parois neuves - Peinture acrylique mate lisse - Finition B	20%	13,00	329.43	95%	5%	100%	214,1295
3.1.1.1.1 3 Parois neuves - Peinture acrylique satinée - Finition B	20%	16,00	19.27	95%	5%	100%	15,416
3.1.1.1.2 Sur supports existants	20%	12,00	597.46	95%	5%	100%	358,476
3.1.1.1.2 1 Parois existantes - Peinture acrylique mate lisse - Finition B							
3.1.1.1.2 2 Parois existantes - Peinture acrylique satinée - Finition B	20%	15,00	11.98	95%	5%	100%	8,985
3.1.2 Sur menuiseries bois	20%	12,00	154.16	95%	5%	100%	92,496
3.1.2.1 PEINTURE A BASE DE RESINE ACRYLIQUE							
3.1.2.1.1 Sur supports neufs							
3.1.2.1.1 1 Peinture sur boiserie neuves - Intérieures							
3.1.2.1.1 2 Peinture sur plinthes neuves - De 100 mm de ht	20%	11,00	213.69	95%	5%	100%	117,5295
3.1.2.1.2 Sur supports existants	20%	10,00	548.3	95%	5%	100%	274,15
3.1.2.1.2 1 Peinture sur boiserie existantes - Intérieures							
3.1.3 Sur métaux	20%	15,00	6.8	95%	5%	100%	5,10
3.1.3.1 PEINTURE-LAQUE GLYCEROPHTALIQUE SATINEE							
3.1.3.1 1 Peinture sur métallerie neuve							
3.1.3.1 2 Peinture sur métallerie existante	20%	300,00	1	95%	5%	100%	15,00
3.1.4 Sur plastiques	20%	250,00	1	95%	5%	100%	12,50
3.1.4.1 PEINTURE CELLULOSIQUE							
3.1.4.1 1 Peinture sur canalisations apparentes							
3.2 FINITIONS VERNIS-LASURE							

3.2.1 Vernis sur bois	20%	20,00	8	0%	100%	100%	160,00
3.2.1 1 Vernis sur panneaux bois							
3.3 SIGNALÉTIQUE	20%	30,00	10	0%	100%	100%	300,00
3.3.1 Signalisation sur portes ou parois							
3.3.1 1 Signalisation sur portes des locaux communs							
3.4 NETTOYAGE DE CHANTIER	20%	2 000,00	1	0%	100%	100%	2 000,00
3.4 1 Nettoyage							
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	20%	0,00	1	95%	5%	100%	0,00
Avenant 01 suite PR2312-0233 et PR2310-0222							
Nettoyage et Préparations des poutres Bois	20%	1 800,00	1	95%	5%	100%	90,00
Retrait des éléments laisser sur les poutres (rail de faux plafond, visses, clous etc...) Nettoyages des poutres , salissures de joints calicots , laitance de béton , enduit etc...							
Murs et Boiseries Agraphés	20%	1 700,00	1	95%	5%	100%	85,00
Rebouchages des trous sur tous les support dégradés suite au retrait des agraphes Reprise d'enduit partielle sur les supports							
RATISSAGE COMPLET DES MURS Béton ou Crépis	20%	20,00	100.2	95%	5%	100%	100,20
Préparation des supports Sondage, piquages des parties mal adhérentes Application d'une 1ère passe de ratissage Application d'une seconde passe de ratissage Ponçage, dépoussiérages des supports							
Toile de Verre (Une Parties des Murs du Projet)	20%	12,00	318	95%	5%	100%	190,80
Fourniture et Pose d'une toile de Verre Maille Fine Classique							
Traitement suite à infiltration d'eau	20%	800,00	1	95%	5%	100%	40,00
Lessivages des supports de la moisissures et champignons Ponçage dépoussiérages et retrait des parties endommagés Fourniture et Application d'un bloqueur anti tache et moisissures							
Retrait des Scotch et Nettoyages des Huisseries et boiseries	20%	500,00	1	95%	5%	100%	25,00
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	0%	0,00	1	95%	5%	100%	0,00
Avenant 02 suite PR2401-0237							

RADIATEURS Ponçages, dépolissières Complètes des supports Lessivage et Nettoyages des Radiateurs Application d'une couche Primaire d'impression Ponçage, dépolissières des supports Application de 2 Couches de Finition Glycéro (BLANC Luchon)	20%	2 489,21	1	95%	5%	100%	124,4605
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES Avenant 03 suite PR2403-0264	20%	0,00	1	0%	100%	100%	0,00
Reprise du Plafond dans le SAS suite à une infiltration d'eau Reprise des poutres et poteaux de l'entrée	20%	660,00	1	0%	100%	100%	660,00
Reprise Des Poutres en peinture (traitement raccord)	20%	350,00	1	0%	100%	100%	350,00

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: La Banque Postale

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
20041	01017	1172785Z028	07

Adresse: GRENOBLE CENTRE FINANCIER

Nom du propriétaire du compte: SARL KARAMAN FILS

Code IBAN: FR57 2004 1010 1711 7278 5Z02 807

Code BIC/SWIFT: PSSTFRPPGRE

Total HT	5 251,99
Total TVA 20%	1 050,41
Total TTC	6 302,39
RG 5%	-315,12
Montant à percevoir TTC	5 987,27
Payé	5 987,27
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/06/2024	5 987,27	Virement bancaire	VIREMENT DE SGC CHAMBERY

160730100951002024-06-25
6

Facture de situation n°2 - DGD FA2404-0120 du 04/04/2024

Total HT				5 251,99
Total TVA 20%				1 050,41
Total TTC				6 302,39
RG 5%				-315,12
Montant à percevoir TTC				5 987,27
Payé				5 987,27
Reste à payer				0,00
Versements déjà effectués				
Règlement	Montant	Type	Num	
27/06/2024	5 987,27	Virement bancaire	VIREMENT DE SGC CHAMBERY 160730100951002024-06-256	

Reste HT à facturer 0,00