

Émetteur:

Adressé à:

SARL Karaman Fils

1827 Route Royale
73190 Challes Les Eaux

Tél.: 06 69 67 00 17

Email: contact@etskaramanfils.com

HALPADES SA d'HLM

6 Avenue de Chambéry
CS 72271
74001 Annecy Cedex

LOT :n°07/08 - PLÂTRERIE PEINTURE INTERIEURE
MARCHE DE TRAVAUX : 015139
Travaux de Réhabilitation de l'ensemble immobilier
"0008 Le Perthuis" - 74000 Annecy Travaux en site occupé

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	% préc.	%	% tot.	Total HT
Halpades - TEE Le Perthuis 16 rue Léandres Vaillat 74000 ANNECY Lot n°7/8 PLÂTRERIE - PEINTURE INTERIEURE	10%	0,00	1	0%	0%	0%	0,00
3 FAUX-PLAFONDS 3.1 FAUX PLAFONDS HORIZONTALS M0 ISOLES Localisation : Pour le nouveau hall créé + le local Associatif et l'entrée reprise.	10%	90,00	60	0%	0%	0%	0,00
CLOISONS	10%	0,00	1	0%	0%	0%	0,00
4.1 CLOISON 98/48 CF1h Localisation : Hall d'entrée - Local locatif - Entrée secondaire - Habillage des blocs BAL - Fermeture de la joue de l'escalier du RDC	10%	80,00	57	0%	0%	0%	0,00
DEPOSE DE GARDES-CORPS Localisation : GC pour permettre la fermeture de la joue de l'escalier du RDC	10%	150,00	8	0%	0%	0%	0,00
DOUBLAGES	10%	0,00	1	0%	0%	0%	0,00
Doublages d'habillage Localisation : Au RDC, pour habillage des murs existants ou créer, pour passage des réseaux.	10%	65,00	95	0%	0%	0%	0,00
Retour en tableaux et linteaux Localisation : Profondeur de 20 cm environ. Retours en tableaux et linteaux pour les doublages dito.	10%	70,00	20	0%	0%	0%	0,00
TOILES & PEINTURES INTERIEURES	10%	0,00	1	0%	0%	0%	0,00
REVETEMENTS EN TOILE DE FIBRE DE VERRE Localisation : Pour toutes les Salles d'eaux et WC de tous les logements des							

étages, et les communs du RDC, sauf zone en faïences.	10%	0,00	1	0%	0%	0%	0,00
TOILE & PEINTURE EN PLAFONDS LOGEMENTS	10%	25,00	367	0%	20%	20%	1 835,00
TOILE & PEINTURE EN PLAFONDS COMMUNS	10%	30,00	78	0%	20%	20%	468,00
TOILE & PEINTURE EN MURS LOGEMENTS	10%	20,00	1369	0%	20%	20%	5 476,00
TOILE & PEINTURE EN MURS COMMUNS	10%	25,00	117	0%	0%	0%	0,00
Plus value pour classement M1 des toiles de verre dans le Hall	10%	10,00	195	0%	0%	0%	0,00
PEINTURE SUR BOISERIE Localisation : Pour les portes des salles d'eaux et WC (1 face + chants) compris huisseries Trappes (1 faces et chants), compris huisseries Plinthes	10%	10,00	373	0%	20%	20%	746,00
PEINTURE SUR TUYAUTERIE Localisation : Provision pour les tuyaux des WC, ou autres.	10%	20,00	20	0%	0%	0%	0,00
NETTOYAGE DE LIVRAISON	10%	0,00	1	0%	0%	0%	0,00
PRE-RECEPTION	10%	3 000,00	1	0%	0%	0%	0,00
Réception	10%	2 000,00	1	0%	0%	0%	0,00
OPTIONS (Option 1)	10%	0,00	1	0%	0%	0%	0,00
OUVERTURE ET REPRISE DE GAINES TECHNIQUES Localisation : Pour certains GT des logements, selon indications du plombier et bureau Fluides	10%	250,00	40	0%	0%	0%	0,00

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: La Banque Postale

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
20041	01017	1172785Z028	07

Adresse: GRENOBLE CENTRE FINANCIER

Nom du propriétaire du compte: SARL KARAMAN FILS

Code IBAN: FR57 2004 1010 1711 7278 5Z02 807

Code BIC/SWIFT: PSSTFRPPGRE

Total HT	8 525,00
Total TVA 10%	852,50
Total TTC	9 377,50
RG 5%	-468,88
Montant à percevoir TTC	8 908,62
Payé	8 908,62
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/03/2025	8 908,62	Virement bancaire	VIREMENT DE HALPADES HALPADES VIRT 10/03/2025HALPA

Montant HT du devis (ou contrat) : 81 635,00

Facture de situation n°1 FA2502-0173 du 19/02/2025

Total HT				8 525,00
Total TVA 10%				852,50
Total TTC				9 377,50
RG 5%				-468,88
Montant à percevoir TTC				8 908,62
Payé				8 908,62
Reste à payer				0,00
Versements déjà effectués				
Règlement	Montant	Type	Num	
11/03/2025	8 908,62	Virement bancaire	VIREMENT DE HALPADES HALPADES VIRT 10/03/2025HALPA	

Reste HT à facturer 73 110,00