

Émetteur

Adressé à

SARL Karaman Fils

1827 Route Royale
73190 Challes Les Eaux

Tél.: 06 69 67 00 17

Email: contact@etskaramanfils.com

CRISTAL HABITAT

Le Cristal
1 Place du Forum
73000 Chambéry
Téléphone: 0479719999
Email: l.nekipelov@cristal-habitat.fr

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
1 1,2 TRAVAUX DE PEINTURES DES LOGEMENTS	0%	0,00	0.25	0,00
Nota Le coût des travaux préparatoires est à intégrer dans les articles ci-après.				
1.2.4 Toile de verre et peinture acrylique				
100 1.2.4 Fourniture et application d'une toile de verre recouverte d'une peinture Acrylique				
Sur les plafonds des salles de bains	10%	22,00	42.75	940,50
Sur les plafonds des WC	10%	22,00	18.75	412,50
Sur les plafonds des cuisines	10%	22,00	122.5	2 695,00
Sur les murs des salles de bains	10%	20,00	153.75	3 075,00
Sur les murs des WC	10%	20,00	146.25	2 925,00
Sur les murs des cuisines	10%	20,00	306.25	6 125,00
1.2.5 Peinture acrylique sur bois anciens	0%	0,00	0.25	0,00
101 1.2.5 Fourniture et application d'une peinture sur supports bois anciens conformément au C.C.T.P. :				
portes des cuisines, salles de bains et WC, y compris les huisseries	10%	12,00	102.5	1 230,00
fenêtres des salles de bains et WC	10%	12,00	18.25	219,00
portes de placard des cuisines	10%	12,00	21.75	261,00
1.2.6 Peinture acrylique sur bois neufs	0%	0,00	0.25	0,00
102 1.2.6 Fourniture et application d'une peinture sur supports bois neufs conformément au C.C.T.P. :				
nouvelles plinthes des WC	10%	11,00	52.5	577,50
nouvelles plinthes des cuisines	10%	11,00	125.5	1 380,50
nouvelles plinthes des salles de bains	10%	11,00	69.75	767,25
1.2.7 Peinture sur tuyauteries	0%	0,00	0.25	0,00
103 1.2.7 Fourniture et pose d'une peinture glycérophthalique appliquée sur les canalisations et tuyauteries apparentes	10%	1 000,00	0.25	250,00
1.2.8 Peinture sur radiateurs	10%	15,00	13.75	206,25
104 1.2.8 Fourniture et pose d'une peinture sur les radiateurs existants conservés : - cuisines et salles de bains				
1.2.9 Nettoyage				
105 1.2.9 Nettoyage avant livraison du bâtiment conformément aux				

