

Émetteur

Adressé à

**SARL Karaman Fils**  
1827 Route Royale  
73190 Challes Les Eaux

Tél.: 06 69 67 00 17  
Email: contact@etskaramanfils.com

**COMMUNE DE BARBY**  
6 Place de la Mairie  
73230 BARBY  
Téléphone: 0479330851  
Email: mairie@barby73.fr

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<b>Reconstruction Partielle et réhabilitation de l'école maternelle " Le Manège"</b> <b>Lot 12 Peintures Intérieures Marché Numéro 22-192</b> <b>REF : CP/MB-2022/166</b>	0%	0,00	0.4	0,00
<b>PARTIES SINISTREES</b> Préparations des anciens fonds - murs existants Localisation : Uniquement les parements conservés (hors zones doublées thermiquement) : REZ : P1 sieste, Atelier P, Classe P2, Vestiaires P, Sanitaires et buanderie. REZ : circulations communes (zones sinistrées uniquement) REZ : salle de motricité R+1 : rangement et salle des Maîtres	20%	11,00	85.6	941,60
<b>Préparations des anciens fonds - murs agglomérés existants (en partie basse uniquement dans hauteur des plinthes)</b> Localisation : Sur murs en agglomérés de ciment (parties basses adossement des plinthes bois) : Galerie circulation	20%	11,00	0.36	3,96
<b>Préparations des anciens fonds - plafonds existants</b> Localisation : REZ : plafonds de la zone de circulations communes (entre classe P2 et Salle de motricité).	20%	11,00	5.2	57,20
<b>Enduit pelliculaire garnissant en sous-face de dalles (dalle neuve)</b> Localisation : REZ : sous face dalle : sanitaires P	20%	12,00	6	72,00
<b>Peinture acrylique satinée sur murs ( y compris peinture sur murs en agglomérés)</b> Localisation : REZ : P1 sieste, Atelier P, Classe P2, Vestiaires P, Sanitaires et buanderie. REZ : circulations communes (zones sinistrées uniquement) REZ : salle de motricité R+1 : rangement et salle des Maîtres	20%	14,00	198.8	2 783,20
<b>Peinture acrylique mate en plafond</b> Localisation : REZ : sous-face de dalle : sanitaires P. REZ : sous-face de dalle : dégagement entre classe P2 et Salle de motricité REZ : plafonds en plaques de plâtre de sanitaire + buanderie + vestiaire P. REZ : Galerie	20%	15,00	36.4	546,00
<b>Travaux en peinture vinylique</b> Localisation : REZ : l'ensemble des intérieurs de placards.	20%	13,00	34	442,00
<b>Peinture satinée sur menuiseries bois - fonds neufs</b> Localisation : REZ et R+1 : Bloc-portes de communication et de placards, huisseries des placards, châssis intérieurs vitrés, plinthes bois, fourrure arrêt doublage, panneaux basculants de visite des gaines techniques, tablettes sur				

placards (2 faces), caissons bois divers . + Prévion 20.00 m2	20%	12,00	76.4	916,80
<b>Peinture satinée sur menuiseries bois - fonds anciens</b> Localisation : REZ : Salle de motricité (porte placard électrique). ETAGE : portes donnant dans rangement et sur escalier. REZ : porte rangement nourrices dans salle de motricité	20%	12,00	8.4	100,80
<b>Peinture de propreté naturelle satinée en murs</b> Localisation : R+1 : local CTA	20%	12,00	10	120,00
<b>Peinture de propreté naturelle satinée en plafond</b> Localisation : R+1 : local CTA	20%	12,00	5	60,00
<b>Peinture de sol</b> Localisation : R+1 : local CTA : surface courante + remontée en plinthes de 10 cm (en périphérie)	20%	30,00	6	180,00
<b>Lasure de finition sur ouvrages de charpente (ouvrages apparents) - fonds neufs</b> Localisation : Éléments de charpente apparents (fonds neufs)	20%	18,00	0	0,00
<b>Lasure de finition sur ouvrages de charpente (ouvrages apparents) - fonds anciens</b> Localisation : Éléments de charpente apparents (fonds existants)	20%	20,00	0	0,00
<b>Peinture sur canalisations apparentes</b> Localisation : Canalisations apparentes.	20%	12,00	13.2	158,40
<b>Peinture sur ouvrages métalliques (fonds anciens)</b> Localisation : REZ : escalier métallique hélicoïdal (ensemble des parties métalliques : y compris garde-corps) REZ : Galerie : ensemble des parties métalliques en plafonds ETAGE : garde-corps droit sur les 2 paliers Divers et imprévus : 10,00 M2	20%	12,00	17.6	211,20
<b>Peinture satinée sur menuiseries bois intérieures (fonds anciens) - bandeau au dessus mur mobile</b> Localisation : REZ : salle motricité	20%	12,00	1.6	19,20
<b>Peinture sur rayons des aménagements de placard - aménagements conservés)</b> Localisation : Salle de motricité.	20%	12,00	8.8	105,60
<b>Peinture sur tablettes bois horizontales</b> Localisation : Tablettes bois dans la zone sinistrée : appuis dans zone galerie	20%	12,00	1.8	21,60
<b>Vernis polyuréthane (fonds anciens) - sur tablettes bois horizontales</b> Localisation : Tablettes bois dans la zone sinistrée : appuis dans zone galerie	20%	12,00	1.8	21,60
<b>Vernis polyuréthane (fonds anciens) - sur tablettes bois horizontales</b> Localisation : Tablettes bois dans la zone sinistrée : appuis dans zone galerie	20%	12,00	1.8	21,60
<b>Vernis polyuréthane (fonds anciens) - sur coffre bois</b> Localisation : Porte sur le dessus : 2 faces Façade : 1 face	20%	12,00	2.4	28,80
<b>Peinture acrylique uréthane semi-brillante (appuis)</b> Localisation : Appui maçonné donnant dans galerie (au droit de la menuiserie INT entre galerie et classe P2)	20%	12,00	1.2	14,40
<b>Nettoyage des menuiseries extérieures aluminium (vitrage + menuiseries - 2 faces)</b> Localisation : REZ : galerie : parties sinistrées.	20%	10,00	13.6	136,00

<b>Nettoyage des verrières extérieures aluminium (cadre + polycarbonate - 1 face : faces intérieures) - (8,50 M2 par verrière)</b> Localisation : Verrières donnant dans zone de circulations communes (vers entrée principale)	20%	90,00	0.8	72,00
<b>Nettoyage du caisson haut au dessus de la cloison mobile (parties non visibles) - environ 8,00 M de long</b> Localisation : Caisson bois (parties horizontales et verticales)	20%	100,00	0.4	40,00
<b>Nettoyage général pour phase OPR (Opération Préalable à la Réception) -surface au sol : 387,00 M2</b> Localisation : REZ : P1 sieste, Atelier P, Classe P2, Vestiaires P, Sanitaires et buanderie. REZ : circulations communes (zones sinistrées uniquement) REZ : salle de motricité R+1 : rangement et salle des Maîtres	20%	1 500,00	0.4	600,00
<b>Nettoyage général final pour AOR (Réception) - surface au sol : 387,00 M2</b> Localisation : REZ : P1 sieste, Atelier P, Classe P2, Vestiaires P, Sanitaires et buanderie. REZ : circulations communes (zones sinistrées uniquement) REZ : salle de motricité R+1 : rangement et salle des Maîtres	20%	1 300,00	0.4	520,00
<b>Divers (prévision pour reprise) - Montant 800.00 €HT à reporter dans la DPGF</b>	20%	800,00	0.4	320,00
<b>PARTIES COURANTES</b> <b>Préparations des anciens fonds - murs existants</b> Localisation : REZ : ensemble des locaux sauf : Zones sinistrées (prévues ci-avant) G1 classe 1 ; Atelier G et G2 classe 2 (locaux conservés en état) Chaufferie	20%	10,00	265.2	2 652,00
<b>Préparations des anciens fonds - murs agglomérés existants (en partie basse uniquement dans hauteur des plinthes)</b> Localisation : Sur murs en agglomérés de ciment (parties basses adossement des plinthes bois) Sieste 2 Directrice Galerie Hall circulation	20%	11,00	1.4	15,40
<b>Préparations des anciens fonds - plafonds existants</b> Localisation : REZ : ensemble des locaux sauf : Zones sinistrées (prévues ci-avant) G1 classe 1 ; Atelier G et G2 classe 2 (locaux conservés en état) Plafonds concernés (sous-faces dalles) : Hall d'entrée et circulations communes, Projection/Garderie, Salle Directrice, Sanitaire et dégagement attenant (vers sieste 2), Sanitaires G, rangement, cuisine école, WC 1, vestiaire P/M, sanitaires P/M.	20%	12,00	88.4	1 060,80
<b>Peinture acrylique satinée sur murs (y compris peinture sur murs en agglomérés)</b> Localisation : REZ : ensemble des locaux sauf : Zones sinistrées (prévues ci-avant) G1 classe 1 ; Atelier G et G2 classe 2 (locaux conservés en état) Chaufferie Intérieurs de placards (peinture vinylique)	20%	14,00	278	3 892,00

<b>Peinture acrylique mate en plafond</b> Localisation : REZ : ensemble des locaux sauf : Zones sinistrées (prévues ci-avant) G1 classe 1 ; Atelier G et G2 classe 2 (locaux conservés en état) Plafonds concernés (sous-faces dalles ou plafonds) : Hall d'entrée et circulations communes, Projection/Garderie, Salle Directrice, Sanitaire et dégagement attenant (vers sieste 2), Sanitaires G, rangement, cuisine école, WC 1, vestiaire P/M, sanitaires P/M. Plafonds Galerie Plafonds RIGITONE RASED et PSY Retombées en plaques de plâtre et entourages de châssis velux	20%	15,00	131.6	1 974,00
<b>Retouches peinture suite à dépose des dormants de 3 ensembles menuisés (remplacement des menuiseries extérieures)</b> Localisation : Atelier, classe 1 et classe 2 (G)	20%	12,00	6	72,00
<b>Travaux en peinture vinylique</b> Localisation : REZ : l'ensemble des intérieurs de placards (hors zones sinistrées). REZ : ensemble des locaux sauf : Zones sinistrées (prévues ci-avant) G1 classe 1 ; Atelier G et G2 classe 2 (locaux conservés en état)	20%	12,00	57.6	691,20
<b>Peinture satinée sur menuiseries bois - fonds neufs</b> Localisation : REZ (hors zones sinistrées) : Bloc-portes de communication et de placards, huisseries des placards, châssis intérieurs vitrés, plinthes bois, fourrure arrêt doublage, panneaux basculants de visite des gaines techniques, tablettes sur placards (2 faces), caissons bois divers. + Prévision 20.00 m2	20%	12,00	100.4	1 204,80
<b>Peinture satinée sur menuiseries bois - fonds neufs - habillages ronds des trémies (au droit des SKYDOMS)</b> Localisation : REZ : sanitaire G, couloir sanitaire créé, sanitaire P/M, projection garderie	20%	12,00	3.2	38,40
<b>Peinture satinée sur menuiseries bois intérieures - fonds anciens</b> Localisation : Ensemble des menuiseries intérieures conservées	20%	12,00	76.4	916,80
<b>Peinture sur rayons des aménagements de placard - aménagements conservés)</b> Localisation : Classe P/M 1 Classe P/M 2 Future sieste 1 Directrice Coin cuisine	20%	12,00	28.8	345,60
<b>Peinture sur tablettes bois horizontales</b> Localisation : Tablettes bois dans la zone sinistrée : appuis dans zone galerie	20%	13,00	2.6	33,80
<b>Lasure teintée sur casiers bois existants - environ 8,00 M2</b> Localisation : Galerie	20%	350,00	0.4	140,00
<b>Peinture de propreté naturelle satinée en murs</b> Localisation : REZ : Chaufferie.	20%	12,00	5.4	64,80
<b>Peinture de propreté naturelle satinée en plafond</b> Localisation : REZ : Chaufferie	20%	12,00	1.4	16,80
<b>Peinture de sol</b>				

Localisation : REZ : chaufferie.	20%	25,00	1.8	45,00
<b>Lasure de finition sur ouvrages de charpente (ouvrages apparents) - fonds anciens</b> Localisation : REZ : ensemble des locaux sauf : Zones sinistrées (prévues ci-avant) G1 classe 1 ; Atelier G et G2 classe 2 (locaux conservés en état)	20%	20,00	14.8	296,00
<b>Peinture sur canalisations apparentes</b> Localisation : REZ : ensemble des locaux sauf : Zones sinistrées (prévues ci-avant) G1 classe 1 ; Atelier G et G2 classe 2 (locaux conservés en état)	20%	12,00	26.8	321,60
<b>Peinture sur ouvrages métalliques (fonds anciens)</b> Localisation : REZ : Galerie : ensemble des parties métalliques en plafonds Sous-faces parties métalliques des 2 verrières Divers et imprévus : 10,00 M2	20%	12,00	19.6	235,20
<b>Vernis polyuréthane (fonds anciens) - sur tablettes bois horizontales</b> Localisation : Tablettes bois dans la zone sinistrée : appuis dans zone galerie	20%	12,00	2.6	31,20
<b>Nettoyage des menuiseries extérieures aluminium (vitrage + menuiseries - 2 faces)</b> Localisation : REZ : Galerie	20%	10,00	33.6	336,00
<b>Nettoyage général pour phase OPR (Opération Préalable à la Réception) - surface au sol : 605,00 M2</b> Localisation : REZ : ensemble des locaux sauf : Zones sinistrées (prévues ci-avant)	20%	2 300,00	0.4	920,00
<b>Nettoyage général final pour AOR (Réception) - surface au sol : 605,00 M2</b> Localisation : REZ : ensemble des locaux sauf : Zones sinistrées (prévues ci-avant)	20%	1 600,00	0.4	640,00
<b>Divers (prévision pour reprise) - Montant 1 200.00 €HT à reporter dans la DPGF</b>	20%	1 200,00	0.4	480,00

**Conditions de règlement:** Règlement à 30 jours

**Règlement TTC par chèque à l'ordre de SARL Karaman Fils envoyé à**

1827 Route Royale  
73190 Challes Les Eaux

Total HT	24 937,36
Total TVA 20%	4 987,47
<b>Total TTC</b>	<b>29 924,83</b>
Payé	29 924,83
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/05/2023	28 428,59	Virement bancaire	01902023051001598100001
10/04/2024	1 496,24	Virement bancaire	0000100026001